

Discriminação		TOTAL		PERÍODO (meses)								
				executado		1		2		3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
<b>1 SINALIZAÇÃO</b>												
1.1 Pontaete met. c/ Placa de Sinalização Tipo PARE		720,00	0,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	720,00	0,36%	100%
1.2 Placa denominação rua a ser fixada em pontaete existente		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100%
1.3 Pintura de faixas horizontais		808,32	0,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	808,32	0,40%	100%
1.4 Pintura de faixas de pedestre		2.753,28	1,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.753,28	1,38%	100%
<b>2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PISTA DE ROLAMENTO)</b>												
2.1 Limpeza da pista		3.465,60	1,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.465,60	1,73%	0,00	0,00%	100%
2.2 Pintura de ligação		8.664,00	4,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.664,00	4,33%	0,00	0,00%	100%
2.3 Transporte massa asfáltica Reperfilagem (distância média 45km)		5.562,93	2,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.562,93	2,78%	0,00	0,00%	100%
2.4 Reperfilagem CBUQ - A= 3.465,60 m² esp média. = 3,00 cm		50.898,21	25,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.994,02	14,00%	22.904,19	11,45%	45%
2.5 Transporte massa asfáltica Capa (distância média 45km)		5.562,93	2,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.059,61	1,53%	2.503,32	1,25%	45%
2.6 Capa asfáltica com CBUQ - A= 3.465,60 m² esp. = 3,00 cm		50.898,21	25,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.994,02	14,00%	22.904,19	11,45%	45%
<b>3 ENSAIOS EM LABORATÓRIO</b>												
3.1 Laudo téc. atestando espessura, densidade e teor de cap.		3.366,50	1,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.366,50	1,68%	100%
<b>4 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS</b>												
4.1 Limpeza, regularização e compactação do sub leito		3.610,79	1,81%	0,00	0,00%	1.624,86	0,81%	1.083,24	0,54%	902,70	0,45%	45%
4.2 Fornec.e distribuição de pó de pedra 3 cm de espessura		4.606,87	2,30%	0,00	0,00%	2.073,09	1,04%	1.382,06	0,69%	1.151,72	0,58%	30%
4.3 Pavimentação com blocos de concreto 6 cm de espessura		58.519,70	29,26%	0,00	0,00%	26.333,87	13,17%	17.555,91	8,78%	14.629,93	7,31%	25%
<b>5 PLACA DA OBRA</b>												
5.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado		562,66	0,28%	0,00	0,00%	562,66	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100%
<b>Total do mês (simples)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.594,47</b>	<b>15,30%</b>	<b>96.761,38</b>	<b>48,38%</b>	<b>72.644,15</b>	<b>36,32%</b>	
<b>Total do mês (acumulado)</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.594,47</b>	<b>15,30%</b>	<b>127.355,85</b>	<b>63,68%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
Local : Ponte Serrada - SC Data: 03/12/2013				Altair Fazolo Eng. Civil CREA 11.810-3 SC				Eduardo Coppini Prefeito Municipal				