

OBRA: CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO FNDE- TC PAC2 07490/2013

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA - SC

ENDEREÇO: RUA ADAO TOBIAS - VILA POUSO DOS TROPEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL			
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		R\$	%		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.267,10	0,76%	5.267,10	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.267,10	100,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	16.824,97	2,43%	13.459,97	80,00%	2.691,99	16,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	673,00	4,00%	16.824,97	100,00%
03	INFRAESTRUTURA	698,40	0,10%	698,40	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	698,40	100,00%
04	SUPERESTRUTURA	30.169,53	4,36%	16.593,24	55,00%	10.559,33	35,00%	3.016,95	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.169,53	100,00%
05	PAREDES E PAINÉIS	52.657,50	7,61%	18.430,12	35,00%	18.430,12	35,00%	15.797,25	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.657,50	100,00%
06	COBERTURA	214.389,30	30,98%	-	0,00%	85.755,72	40,00%	107.194,65	50,00%	21.438,93	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	214.389,30	100,00%
07	ESQUADRIAS	3.511,05	0,51%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.511,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.511,05	100,00%
08	REVESTIMENTOS	44.467,80	6,43%	20.010,51	45,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.340,34	30,00%	11.116,95	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	44.467,80	100,00%
09	PISOS	162.056,22	23,42%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	89.130,92	55,00%	72.925,30	45,00%	-	0,00%	-	0,00%	162.056,22	100,00%
10	PINTURA	79.476,64	11,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.947,66	10,00%	71.528,98	90,00%	90,00%	79.476,64	100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.581,80	0,81%	558,18	10,00%	1.395,45	25,00%	-	0,00%	1.395,45	25,00%	-	0,00%	2.232,72	40,00%	40,00%	5.581,80	100,00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.724,65	0,83%	572,47	10,00%	-	0,00%	572,47	10,00%	2.289,86	40,00%	2.289,86	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.724,65	100,00%
13	DRENAGEM PLUVIAL	16.519,90	2,39%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.781,97	35,00%	10.737,94	65,00%	65,00%	16.519,90	100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	18.832,73	2,72%	941,64	5,00%	1.883,27	10,00%	941,64	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.066,18	80,00%	80,00%	18.832,73	100,00%	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATM	3.191,02	0,46%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.191,02	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.191,02	100,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	32.694,39	4,72%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.886,07	70,00%	9.808,32	30,00%	30,00%	32.694,39	100,00%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		692.062,97	100,00%	76.531,63	11,06%	120.715,89	17,44%	127.522,95	18,43%	130.786,52	18,90%	126.458,86	18,27%	110.047,13	15,90%	15,90%	692.062,97	100,00%	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		692.062,97	100,00%	76.531,63	11,06%	197.247,52	28,50%	324.770,47	46,93%	455.556,99	65,83%	582.015,85	84,10%	692.062,97	100,00%	100,00%	692.062,97	100,00%	

Ponte Serrada, SC, 17 de abril de 2015.

ALTAIR FAZOLO
ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL