




CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
1037574-58	Caixa Econômica Federal	Planejamento Urbano	Contrato de Repasse		Recapetamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização viária					
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Município de Ponte Serrada			Ponte Serrada / SC		Bairros Diversos		Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr.			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-17	Não	Florianópolis / SC	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			21,30%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/12/17	Parcela 1 jan/18	Parcela 2 fev/18	Parcela 3 mar/18	Parcela 4 abr/18	Parcela 5 mai/18	Parcela 6 jun/18	Parcela 7 jul/18	Parcela 8 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		543.098,87	Parcela (%)	13,32%	36,52%	33,32%	16,84%				
			Parcela (R\$)	72.362,82	198.328,12	180.974,42	91.433,51				
			Acumulado (%)	13,32%	49,84%	83,16%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	72.362,82	270.690,94	451.665,36	543.098,87				
1.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ANTONI ZANLUCHI, MADRE M. THEODORA, DR. CRISTIANO MAYER E	543.098,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	16,84%				
			Acumulado (%)	13,32%	49,84%	83,16%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	72.362,82	270.690,94	451.665,36	543.098,87				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	788,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	788,45							
1.2.	MEIO FIO	31.235,65	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	31.235,65							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	495.820,32	Parcela (%)	8,00%	40,00%	36,50%	15,50%				
			Acumulado (%)	8,00%	48,00%	84,50%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	39.665,63	237.993,75	418.968,17	495.820,32				
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.908,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.908,27				
1.5.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	1.346,18	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	673.09	673.09	673.09	1.346.18				

Local  
11 de setembro de 2017  
Data

  
Nome: Douglas Luiz Machado Severgnini  
Título: Arquiteto e Urbanista  
CREA/CAU A85950-8  
ART/RRT: 5756576