

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2022

Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Empreendimento: Pavimentação Asfáltica na rua Pedro Brás de Araujo

Programa: TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA SC - SGPe 19.579/2021

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.097,64	70,00	70,00										
2	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO	10.229,24	35,00	35,00	65,00	100,00								
3	DRENAGEM PLUVIAL	157.139,80	75,00	75,00	15,00	90,00	10,00	100,00						
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E MEIO FIO	300.840,14			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.098,97					100,00	100,00						
TOTAL (%)			26,06	26,06	37,45	63,50	36,50	100,00						
	REPASSE	350.000,00		91.201,64		131.059,82		127.738,54						
	Contrapartida Financeira	132.405,79		34.501,79		49.580,23		48.323,78						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R\$)	482.405,79		125.703,43		180.640,05		176.062,31						
	ACUMULADO (R\$)			125.703,43		306.343,48		482.405,79						

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
Carimbo e Assinatura



segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Data