

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 0-0 / 2022

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trechos das Ru Programa: Transferência Especial SC - SGPe 24.130/2021

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.231,37	100,00	100,00										
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.667,98	50,00	50,00		50,00	50,00	100,00						
3	DRENAGEM PLUVIAL	42.737,01	90,00	90,00		90,00	10,00	100,00						
4	MEIO FIO	35.271,47	100,00	100,00										
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	258.191,94			70,00	70,00	30,00	100,00						
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.831,88					100,00	100,00						
<b>TOTAL (%)</b>			<b>21,58</b>	<b>21,58</b>	<b>50,78</b>	<b>72,36</b>	<b>27,64</b>	<b>100,00</b>						
REPASSE		350.000,00		75.520,25		177.722,40		96.757,35						
Contrapartida Financeira		5.931,65		1.279,88		3.011,96		1.639,80						
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>355.931,65</b>		<b>76.800,14</b>		<b>180.734,36</b>		<b>98.397,15</b>						
<b>ACUMULADO (R\$)</b>				<b>76.800,14</b>		<b>257.534,50</b>		<b>355.931,65</b>						

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada  
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 14 de março de 2022  
Data