

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 0-0 / 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA JOÃO POTRICH

Programa: Tranferência Especial SC - SGPe 22.300/2021

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS INICIAIS	4.757,12	70,00	70,00	30,00	100,00								
2	DRENAGEM PLUVIAL	21.931,56	100,00	100,00										
3	MEIO FIO	11.682,33			100,00	100,00								
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	116.567,15	30,00	30,00	70,00	100,00								
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.427,42			100,00	100,00								
<b>TOTAL (%)</b>			<b>38,03</b>	<b>38,03</b>	<b>61,97</b>	<b>100,00</b>								
REPASSE		130.000,00	49.443,32	80.556,68										
Contrapartida Financeira		28.365,58	10.788,37	17.577,21										
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>158.365,58</b>	<b>60.231,69</b>	<b>98.133,89</b>										
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>60.231,69</b>	<b>158.365,58</b>										

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA  
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 30 de março de 2022  
Data