

Programa: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

Termo de Compromisso: PAR Nº: 34163/2014

Número do Processo: PAR Nº: 34163/2014

Obra: CONSTRUÇÃO ESCOLA EBM ANTONIO PAGLIA

Tipo da Obra: ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE

Município: PONTE SERRADA - SC

Endereço: RUA VERANÓPOLIS - BAIRRO ANTONIO PAGLIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.800,40	0,70%	24.800,40	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
02	SERVIÇOS EM TERRA	33.505,26	0,95%	11.726,84	35,00%	8.376,31	25,00%	6.701,05	20,00%	6.701,05	20,00%	-
03	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	544.541,53	15,41%	163.362,46	30,00%	163.362,46	30,00%	125.244,55	23,00%	65.344,98	12,00%	27.227,08
04	ESTRUTURA	353.454,06	10,00%	70.690,81	20,00%	81.294,43	23,00%	60.087,19	17,00%	53.018,11	15,00%	35.345,41
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	213.067,39	6,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.653,37
06	SUBESTAÇÃO	17.040,45	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	107.458,90	3,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.372,95	5,00%	5.372,95
08	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	110.075,47	3,11%	-	0,00%	19.813,58	18,00%	22.015,09	20,00%	19.813,58	18,00%	19.813,58
09	IMPERMEABILIZACAO	21.410,45	0,61%	-	0,00%	3.211,57	15,00%	3.211,57	15,00%	3.211,57	15,00%	3.211,57
10	ESTRUTURAS METALICAS	563.802,50	15,95%	-	0,00%	-	0,00%	84.570,38	15,00%	112.760,50	20,00%	112.760,50
11	COBERTURAS	210.756,61	5,96%	-	0,00%	-	0,00%	10.537,83	5,00%	42.151,32	20,00%	52.689,15
12	ESQUADRIAS METALICAS	160.799,69	4,55%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13	VIDROS	13.792,05	0,39%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	116.200,70	3,29%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.620,07	10,00%	29.050,18
15	FORROS	28.166,96	0,80%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16	REVESTIMENTO DE PISO	616.835,00	17,45%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.673,40
17	PINTURA	233.756,34	6,61%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	54.960,50	1,56%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.507,60	0,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
20	DIVERSOS	105.068,14	2,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.534.000,00	100,00%	270.580,51	7,66%	276.058,36	7,81%	312.367,66	8,84%	319.994,13	9,05%	320.797,18
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.534.000,00	100,00%	270.580,51	7,66%	546.638,87	15,47%	859.006,53	24,31%	1.179.000,66	33,36%	1.499.797,84

Ponte Serrada, 15 de julho de 2014.

 ALTAIR FAZOLO
 ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3

 EDUARDO COPPINI
 PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS)															TOTAL	
05	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		R\$	%
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.800,40	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.505,26	100,00%
5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	544.541,53	100,00%
10,00%	28.276,32	8,00%	17.672,70	5,00%	7.069,08	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	353.454,06	100,00%
5,00%	10.653,37	5,00%	10.653,37	5,00%	-	-	-	-	95.880,32	45,00%	85.226,96	40,00%	-	0,00%	213.067,39	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.520,23	50,00%	8.520,23	50,00%	17.040,45	100,00%
5,00%	5.372,95	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.491,78	20,00%	48.356,51	45,00%	21.491,78	20,00%	-	0,00%	107.458,90	100,00%
18,00%	14.309,81	13,00%	8.806,04	8,00%	5.503,77	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	110.075,47	100,00%
15,00%	3.211,57	15,00%	3.211,57	15,00%	2.141,05	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.410,45	100,00%
20,00%	84.570,38	15,00%	95.846,43	17,00%	73.294,33	13,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	563.802,50	100,00%
25,00%	21.075,66	10,00%	-	0,00%	63.226,98	30,00%	21.075,66	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	210.756,61	100,00%
0,00%	-	-	32.159,94	20,00%	40.199,92	25,00%	56.279,89	35,00%	32.159,94	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	160.799,69	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.516,82	40,00%	8.275,23	60,00%	-	0,00%	13.792,05	100,00%
25,00%	23.240,14	20,00%	20.916,13	18,00%	11.620,07	10,00%	11.620,07	10,00%	8.134,05	7,00%	-	0,00%	-	0,00%	116.200,70	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.633,39	20,00%	22.533,57	80,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.166,96	100,00%
4,00%	129.535,35	21,00%	129.535,35	21,00%	104.861,95	17,00%	154.208,75	25,00%	43.178,45	7,00%	30.841,75	5,00%	-	0,00%	616.835,00	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	70.126,90	30,00%	163.629,44	70,00%	233.756,34	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.480,25	50,00%	19.236,18	35,00%	8.244,08	15,00%	-	0,00%	54.960,50	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.507,60	100,00%	4.507,60	100,00%
0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.506,81	10,00%	31.520,44	30,00%	63.040,88	60,00%	105.068,14	100,00%
9,08%	320.245,54	9,06%	318.801,52	9,02%	307.917,15	8,71%	297.789,80	8,43%	285.502,64	8,08%	264.247,36	7,48%	239.698,15	6,78%	3.534.000,00	100,00%
42,44%	1.820.043,39	51,50%	2.138.844,90	60,52%	2.446.762,06	69,23%	2.744.551,85	77,66%	3.030.054,50	85,74%	3.294.301,86	93,22%	3.534.000,00	100,00%	3.534.000,00	100,00%

 ALTAIR FAZOLO
 ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3

 EDUARDO COPPINI
 PREFEITO MUNICIPAL