



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

**PLANILHA
A 2**

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA No

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SILVANA WEIS ROMANI

LOCALIZAÇÃO: BAÍA ALTA - PONTE SERRADA - SC

DATA 18/07/2014

Data de referência dos custos: Março de 2014

Periodicidade das Etapas: 30 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	DRENAGEM PLUVIAL	43.041,86	80,00	10.760,46	20,00							53.802,32	100,00
2	PREPARO DA PISTA E MEIO FIO	101.185,01	50,00	101.185,01	50,00							202.370,02	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA			51.615,96	25,00	154.847,90	75,00					206.463,86	100,00
4	ENSAIOS EM LABORATÓRIO			1.559,19	50,00	1.559,20	50,00					3.118,39	100,00
5	SINALIZAÇÃO					6.388,57	100,00					6.388,57	100,00
6	PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCOS - PASSEIO			12.852,40	20,00	25.637,32	40,00	25.637,32	40,00			64.127,04	100,00
7	PLACA DA OBRA	1.008,12	100,00									1.008,12	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		145.234,99	27,03	177.973,02	33,12	188.432,99	35,07	25.637,32	4,77	0,00	0,00	537.278,32	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		145.234,99	27,03	323.208,01	60,16	511.641,00	95,23	537.278,32	100,00	537.278,32	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 18/07/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOLO**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.