



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

**PLANILHA
A 2**

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA No

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÃO TOBIAS

LOCALIZAÇÃO: VILA POUSO DOS TROPEIROS - PONTE SERRADA - SC

DATA: 05/08/2015

Data de referência dos custos: Abril - 2015

Periodicidade das Etapas: 30 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	DRENAGEM PLUVIAL	114.554,79	80,00	28.638,70	20,00							143.193,49	100,00
2	PREPARO DA PISTA E MEIO FIO	189.927,73	50,00	189.927,73	50,00							379.855,46	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA			96.485,90	25,00	289.457,70	75,00					385.943,60	100,00
4	ENSAIOS EM LABORATÓRIO			4.405,10	50,00	4.405,10	50,00					8.810,20	100,00
5	SINALIZAÇÃO							10.075,55	100,00			10.075,55	100,00
6	PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCOS - PASSEIO							18.879,00	100,00			18.879,00	100,00
7	PLACA DA OBRA	1.171,80	100,00									1.171,80	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	305.654,32	32,24	319.457,43	33,70	293.862,80	31,00	28.954,55	3,05	0,00	0,00	947.929,10	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	305.654,32	32,24	625.111,75	65,94	918.974,55	96,95	947.929,10	100,00	947.929,10	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 05/08/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOL**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

- 1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
- 2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.