



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000
CNPJ: 82.777.236/0001-01

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0020/2020

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 36/2020

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

CONTRATO Nº 25/2020

EMPRESA VENCEDORA: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM PARTE DA RUA PARALELA À BR 282, SENTIDO PONTE SERRADA- CHAPECÓ, LADO ESQUERDO, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA ANEXO A ESTE EDITAL.

TERMO DE REUNIÃO E PACTUAÇÃO DE COMPROMISSO

Na data de 23 de janeiro de 2024, no Gabinete do Prefeito Municipal de Ponte Serrada foi realizada reunião com representantes do Poder Público Municipal (Alceu Alberto Wrubel – Prefeito Municipal, André Luiz Panizzi – Assessor Jurídico, Leandro Baldissera – Assessor Jurídico, Marlon Dallarsoleta – Assessoria Contábil) com o Engenheiro Civil Sr. Altair Fazzolo, responsável pelo Projeto Executivo e o Engenheiro Civil Sr. Guilherme Panisson, representante da empresa TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS, engenheiro responsável pela execução da Obra, conforme Contrato Administrativo 025/2020.

A presente reunião teve como objetivo a possibilidade de resolução administrativa dos problemas estruturais que aconteceram na obra de pavimentação da via Paralela a BR 282, objeto do contrato administrativo.

Conforme fotos 01,02,03,07 e 08 anexas ao relatório emitido pela Engenheira Civil do município de Ponte Serrada Eloise L. Antunes de Lima, em 24 de janeiro de 2024, parte da via sofreu erosão na base da obra, vindo a danificar a pista de rolamento (asfalto). Em análise técnica dos problemas que estão expostas na via foram levantadas as seguintes possibilidades que podem ter causado a erosão, como sendo:

- I – Excesso de Chuva em um período curto de tempo;
- II – Tubulação existente na obra não suportou o volume de água sobre a via;
- III – Erosão causada por infiltração na base da obra podendo ser de água superficial e/ou drenagem antiga.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000
CNPJ: 82.777.236/0001-01

Conforme o Contrato Administrativo a Contratada realizou o projeto nos termos elaborados pela Administração, tendo o contrato sido acompanhado pela então Engenheira Civil responsável pela fiscalização da obra, na época Servidora Pública Municipal Priscila L. Horn, que deu parecer técnico de conformidade de execução da obra pela Contratada, nos termos do contrato.

Em comum acordo entre as partes, ficou pactuado que como não foi realizado perícia técnica no local para diagnosticar possíveis falhas de projeto ou de execução, as partes pactuam as seguintes obrigações cada um, sem dispendia de qualquer valor pecuniário entre as partes:

I – Responsabilidade do Município de Ponte Serrada - Contratante;

- a) Realizar a execução de Boca de Lobo maior no local da boca de lobo já existente, para que possa suportar um volume de chuva/água acima do que foi projetado para a via.
- b) Realizar o corte do asfalto e remover a base nos locais onde houve infiltração de água e realocar material de base (brita) nos locais necessários;
- c) Readequar a canalização de águas superficiais no local da erosão;
- d) Executar a sinalização viária no trecho;

II - Responsabilidade da TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS - Contratada;

- a) Indicar os locais que o Município de Ponte Serrada deve realizar o recorte do asfalto e realocar a base (brita);
- b) Dar assistência técnica ao Município para a realização da obra de readequação (ampliação) da tubulação da drenagem pluvial no local da erosão;
- c) Fornecer e aplicar a camada de asfalto nos locais da erosão;
- d) Promover as demais obras necessárias no local para que a via tenha a trafegabilidade conforme estado anterior ao fato.

Em Ponte Serrada, 23 de janeiro de 2024.

ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959 Assinado de forma digital por ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959
Dados: 2024.02.07 10:43:57 -03'00'

ALCEU ALBERTO WRUBEL

Prefeito Municipal de Ponte Serrada

GUILHERME

PANISSON:05712654997

Assinado de forma digital por
GUILHERME PANISSON:05712654997
Dados: 2024.02.07 10:31:01 -03'00'

TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS

Representante