

<b>PROPOSTA Nº</b> 002276-26	<b>Nº SEQUÊNCIA</b> 045794	<b>MUNICÍPIO</b> Chapadão	<b>DESTINO</b> Caixa Econômica Federal	<b>PROPOSTA</b> Planejamento Urbano	<b>VALOR / VALOR MÁXIMO</b> Comando de Repasse	<b>DATA DE INSCRIÇÃO</b> 12/12/2017
<b>PROPOSTA / TÍTULO</b> Município de Ponta Grossa			<b>MUNICÍPIO / INSCRIÇÃO</b> Ponta Grossa / 20	<b>LOCALIZAÇÃO / INSCRIÇÃO</b> Salinas Olivas	<b>VALOR</b> Recapetimento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização	
<b>Nº COTA</b>	<b>EMPRESA CONTRATADA</b>		<b>CNPJ</b> 17266-76	<b>VALOR DA COTA</b>		<b>DATA DA COTA</b> 12/12/2017

**Serviços:**



Modo de Exibição:



**Frente de Obra:**

Valor de Investimento: R\$ 543.098,87

**Total por Frente (R\$):**

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Placa de Obra	RS	788,45	788,45					
1	1.1.1.	DE FERRO GALVANIZADO 2,12"	UNIDADE	1,00	1,00					
2	Evento	Melo Fio	RS	31.235,65	16.966,63	6.215,22	7.184,60	869,20		
2	1.2.1.	RETRABALHO DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO	M	729,60	396,20	146,00	167,40	20,00		
2	1.2.2.	REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO RETO	M	680,00	368,00	146,00	151,00	15,00		
2	1.2.3.	REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO CURVO	M	49,60	28,20	-	16,40	5,00		
3	Evento	Limpeza da Pista	RS	17.100,33	3.347,57	7.194,14	3.206,19	3.352,44		
3	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	8.769,40	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.719,20		
4	Evento	Reperfilagem	RS	255.058,99	49.931,25	107.301,18	47.822,60	50.003,96		
4	1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXAO,50 L/M² (REPERFILAGEM)	M2	8.769,40	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.719,20		
4	1.3.5.	CM	M3	350,78	68,67	147,57	65,77	68,77		
5	Evento	Capa Asfáltica	RS	223.661,00	42.844,19	92.077,14	41.038,46	47.701,22		
5	1.3.3.	ASFÁLTICA	M2	8.827,00	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.776,80		
5	1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C - DMT 40 KM	TXKM	281,30	54,93	118,06	52,61	55,70		
5	1.3.6.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 3,00 CM	M3	269,43	51,50	110,68	49,33	57,92		
5	1.3.7.	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (REPERFILAGEM E CAPA) - DMT 40KM	M3XKM	24.808,40	4.806,80	10.330,00	4.604,00	5.067,60		
6	Evento	Sinalização Viária	RS	13.908,27	3.611,34	6.099,53	1.911,08	2.286,32		
6	1.4.1.	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL AMARELA (SIMPLES E CONTÍNUA) - ESP. 12CM	M2	87,78	18,08	32,23	20,31	17,16		
6	1.4.2.	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL BRANCA (SIMPLES E TRACÉJADA) - ESP. 12CM	M2	44,14	-	33,47	-	10,67		
6	1.4.3.	PROJETO	M2	348,00	91,20	156,80	54,40	45,60		
6	1.4.4.	GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	4,00	2,00	1,00	-	1,00		
7	Evento	Mobilização	RS	673,09	168,27	168,27	168,27	168,27		
7	1.5.1.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25		
8	Evento	Desmobilização	RS	673,09	168,27	168,27	168,27	168,27		
8	1.5.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25		

Ponte Serrada / SC, 11 de setembro de 2017

## Local e Data

Responsável Técnico: Douglas Luiz Machado Severgnini  
CREA/CAU: A85950-8