FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA — **FOLHA No**

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOSÉ BORTOLACCI

LOCALIZAÇÃO: CENTRO - PONTE SERRADA - SC — **DATA 18/07/2014**

Data de referência dos custos: Março de 2014 — **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	DRENAGEM PLUVIAL	36.803,67	80,00	9.200,92	20,00							46.004,59	100,00
2	PREPARO DA PISTA E MEIO FIO	100.695,81	50,00	100.695,82	50,00							201.391,63	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA			55.588,57	25,00	166.765,70	75,00					222.354,27	100,00
4	ENSAIOS EM LABORATÓRIO			1.679,20	50,00	1.679,20	50,00					3.358,40	100,00
5	SINALIZAÇÃO							9.117,58	100,00			9.117,58	100,00
6	PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCOS - PASSEIO					7.796,64	30,00	18.192,16	70,00			25.988,80	100,00
7	PLACA DA OBRA	1.008,12	100,00									1.008,12	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		138.507,60	27,20	167.164,51	32,83	176.241,54	34,61	27.309,74	5,36	0,00	0,00	509.223,39	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		138.507,60	27,20	305.672,11	60,03	481.913,65	94,64	509.223,39	100,00	509.223,39	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 18/07/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ALTAIR FAZOLO**
Engenheiro Civil / CREA 11.810-3 / SC

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.